



- 出入口
- 防治责任范围
- 构筑物区
- 绿化区
- 道路及配套设施区
- 施工生产生活区
- 排水沟
- 沉沙池
- 透水砖铺装
- 洗车平台
- 临时堆土区
- 已建建筑物

防治分区	措施类型	措施名称	结构形式	工程量	布设位置	实施时段	实施情况
主体工程区	工程措施	雨水管网	DN300-600波纹管	295m	项目区道路旁	2022.8-2022.9	未实施
		透水砖铺装	透水砖	990m ²	景观人行道	2022.8-2022.9	未实施
		土地整治	场地清理、平整、绿化覆土	0.15hm ²	绿化区域	2022.8-2022.9	未实施
	植物措施	综合绿化	乔灌木	0.15hm ²	绿化区域	2022.9-2022.10	未实施
		临时措施	临时排水沟*	矩形断面 40cm×50cm	936m	项目区临时道路旁	2022.3
	沉沙池*		矩形 3m×2m×1m	1个	项目区排水沟末端	2022.3-2022.4	未实施
	洗车平台		矩形 3.75m×2.35m	1个	项目区出入口	2022.3	未实施
	密目网苫盖*		密目网(4针)	0.70hm ²	裸露地表	2022.3-2022.4	未实施
	密目网苫盖*		密目网(4针)	0.03hm ²	裸露地表	2022.3-2022.4	未实施
	施工生产生活区	临时措施	密目网苫盖*	密目网(4针)	0.05hm ²	裸露地表	2022.3-2022.4
临时堆土区	临时措施	密目网苫盖*	密目网(4针)	0.05hm ²	裸露地表	2022.3-2022.4	未实施
		编织袋拦挡*	梯形	50m ³	临时堆土区周边	2022.3-2022.7	未实施

美轮运动器材(太仓)有限公司

核定	张卫兵	美轮运动器材(太仓)有限公司扩建年产80万台滑板车、40万台毛坏车架、30万辆自行车及电动自行车项目	水土保持部分		
审查	徐进泉				
校核	杨鹏				
设计	秦家辉				
制图	徐立新				
描图	CAD	水土流失防治措施布局图			
设计证号		比例	1:1000	日期	2022年2月
资质证号		图号	附图-07		